

大安溪生態公園南側排水渠道改善工程自主檢查表

主辦機關	苗栗縣政府	施工單位	首旻土木包工業
工程名稱	卓蘭鎮大安溪生態公園南側排水渠道改善工程	工程位點	(229229.876016,2691251.946648)
生態 保育 措施	擬用生態友善措施		現地處理情形
	迴避：工程施作範圍，迴避南側邊坡長草區。		本工程僅針對渠道範圍施作，將不影響南側邊坡長草區。
	縮小：施工範圍限制於南側渠道至公園南側步道間之範圍。		本工程施工範圍依設計圖說範圍施作。
	減輕：施工中渠道兩岸以緩坡設計堆疊土包袋，並增設通行廊道。		本工程打除原混凝土渠道，將以土包袋方式堆疊後覆土，並增設 6 處動物通行廊道。
	補償：使用後之土石堆置區以及完工區，將儘速恢復原有環境樣貌。		完工後工程施作區域，將儘速恢復原貌。